

現在の久木小学校概要

・逗子市立久木小学校は校舎建設からおおよそ50年が経過し、老朽化が著しくなってきたため、現在、校舎の長寿命化改修改築工事に向けた基本設計業務を行い、この度、案を作成いたしました。

・基本設計では、建物（仮設を含む）の配置、おおまかな年次計画（案）、法令適合状況の確認等を行い、その詳細（工事を行うのに必要な施工図、積算）を令和5年度の実施設計に反映していきます。

・実施設計は棟（建物）ごとに行い、実施設計、工事の順番を繰り返していきます。


・長寿命化改修改築工事は、令和6年度着工を予定しており、現段階では令和11年度のしゅん工を予定しております。

建物概要：

- (1) 施設名称：逗子市久木小学校
- (2) 所在地：逗子市久木2丁目1番1号
- (3) 都市計画等：都市計画区域内、第一種中高層住居専用地域
- (4) 用途：小学校校舎、管理棟、屋内運動場
- (5) 鉄筋コンクリート造、ラーメン構造、一部鉄骨造

	棟名称	建築年度	西暦	階数
A棟	管理・特別教室棟	S44年	1969年	地上3階建
	用務員室	S46年	1971年	地上1階建
B棟	普通教室	S46年	1971年	地上3階建
C棟	普通教室	S42年	1967年	地上3階建
D棟	特別教室及び屋内運動場棟	S53年	1978年	地上2階建

現在の久木小学校配置図





工事後（案）



1階平面図

普通教室	トイレ諸室
特別教室	学校外施設(開放利用)
共用部	管理諸室
給食関係	学童保育室

工事後（案）





2階平面図

普通教室	トイレ諸室
特別教室	学校外施設(開放利用)
共用部	管理諸室
給食関係	学童保育室

工事後（案）

実施設計を進める中で変更になる可能性があります。




3階平面図

普通教室	トイレ諸室
特別教室	学校外施設(開放利用)
共用部	管理諸室
給食関係	学童保育室

第1期工事：新屋内運動場棟 新築 / 現屋内運動場棟（D棟）解体

実施設計を進める中で変更になる可能性があります。






【工事概要】

- ・屋内運動場棟を新設する。
- ・新屋内運動場棟の建設完了後、現屋内運動場棟（D棟）を解体する。
- ・管理棟と新屋内運動場棟の接続工事を行う。（使用できるのは第3期工事完了後から）

【留意事項】


- ・児童及び一般利用者の主要な入口については西門を想定しています。（正門、南門は封鎖）
- ・駐車場については、普通教室棟裏の利用となります。



※建物内の教室配置は現時点での配置としております。

第2期工事：普通教室棟（B・C棟）改修 / 給食室・EV棟増築

実施設計を進める中で変更になる可能性があります。






【工事概要】

- ・新給食室を普通教室棟（B・C棟）東側に増築する。
- ・東側昇降口を解体、跡地にエレベーター棟を増築する。
- ・仮設校舎（3階建て）を建設、もえぎ教室3教室分普通教室22教室分を整備する。
- ・給食提供を止めないために、現給食室は使用を続ける。
- ・新給食室完成後、現給食室を解体する。

【留意事項】


- ・給食室については仮の位置、大きさとなります。仕様及び保健所等との協議により変更されます。
- ・駐車場について、工事中は普通教室棟裏は利用不可となります。
- ・敷地北側のマンホールトイレは工事中は使用できません。
- ・防災倉庫は移設を想定しています。



※建物内の教室配置は現時点での配置としております。

第3期工事：管理棟（A棟）改修

実施設計を進める中で変更になる可能性があります。






【工事概要】

- ・仮設校舎（3階建て）を特別教室仕様へ改修し使用する。
- ・先行して管理棟西側階段のみ夏休み期間に改修工事を行う。（校舎棟の2方向避難確保の為）


【留意事項】

- ・給食室については仮の位置、大きさとなります。仕様及び保健所等との協議により変更されます。
- ・駐車場について、工事中は普通教室棟裏は利用不可となります。
- ・敷地北側のマンホールトイレは工事中は使用できません。
- ・防災倉庫は移設を想定しています。



※建物内の教室配置は現時点での配置としております。

逗子市立久木小学校校舎長寿命化改修全体事業スケジュール(案)



※1 事業計画は現時点で想定される最短期間としています。

※2 事業の進捗、引越しのタイミング等の状況で変わることがあります。

※3 実際の工期スケジュールは棟ごとに行う実施設計の段階で精査し、決定します。

▶ グラント整備
遊具等
3か月