

令和 7 年 度

工 事 監 査 報 告 書

逗 子 市 監 査 委 員

工 事 監 査 報 告

1 監査の対象

逗子市消防団第3分団詰所立替工事

2 監査の期間

令和7年11月10日(月)から令和7年12月23日(火)まで

3 監査を行った監査委員

監査委員 関 口 毅
同 江 渕 真 紀 子

4 監査の方法

監査の実施にあたっては、令和7年度の工事請負契約のうち、契約金額が1,000万円を超える工事から1件（関連工事を含める）を抽出した。

所管課に關係資料の提出を求め、關係職員から説明を聴取し、併せて現地調査を実施し、計画、設計、積算、契約、施工等が適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼とし、慎重に監査を行った。

なお、技術調査を「公益社団法人大阪技術振興協会」に委託し、その結果を参考とした。

5 監査対象工事の概要

工 事 名	逗子市消防団第3分団詰所立替工事
施 工 場 所	逗子市沼間1丁目3番8号
所 管 部 課	消防本部消防総務課
契 約 金 額	156,750,000 円
契 約 年 月 日	令和7年6月20日
契 約 期 間	令和7年6月20日から令和8年3月31日
請 負 業 者	株式会社 片山建設
工 事 進 捗 率	工程通り 約60% (令和7年12月23日)
工 事 内 容	仮設工事 土・躯体工事 鉄骨・屋根工事 防水工事 建具工事 木工事

金属内装工事
仕上げユニット工事
外構工事
撤去工事
電気設備工事
機械設備工事
施 工 者 株式会社 片山建設
監 理 業 者 さくら設計

6 監査の結果

逗子市消防団第 3 分団詰所立替工事については、事業内容及び目的、設計図書及び特記仕様書、積算、入札・契約関係、施工管理・品質管理、現地の状況等の各項目への指摘事項はなく、概ね良好に執行されているものと認められた。なお、技術士による工事技術調査報告書の助言事項等については、今後実施する工事の状況に応じて参考とされたい。