

質 疑 応 答 書

名 称 ハイランド自治会館外壁等改修工事

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	アスベスト有無をご教示ください。また、調査の必要有無についてご教示ください。	アスベストの調査は必要です。 アスベストは含有していないと想定して設計していますが、契約後、受注者による調査の結果、含有していることが確認された場合、協議の対象とさせていただきます。	
2	上記でアスベストが含有されていた場合は別途変更契約になりますでしょうか。	お見込みのとおりです。	
3	工事予定日は全て休日（土、日、祝）で対応になるかご教示ください。	当会館は土、日、祝日は閉館しているため、全日工事可能です。開館中の工事につきましては入札後に協議します。	
4	工事写真について電子黒板の利用は可能でしょうか。	電子黒板の利用は可能です。 写真帳（作業前、中、後の日付、内容等を示した黒板等も表示した写真）の提出をお願いいたします。	
5	防水材や塗装剤において、指定される材料等の有無についてご教示ください。	設計書と同程度レベルの材料での施工をお願いします。	

6	当該建物前に工事用車両を数台駐車することは可能でしょうか。	建物の前方、側面に駐車スペースはありますが、工事車両の大きさによっては、駐車不可の場合もあります。	
7	主任技術者の配置は、営業店専任技術者でも可能でしょうか。	建設業法26条の5における兼任要件をみたすものは可とします。	
8	発生材処分費の1式と記載がありますが、内訳はどのようにお考えでしょうか。	設計書の塗装工事、付帯工事に係る発生材の処分（塗料缶や養生材等）を想定しております。なお処分については建設副産物に係る特記仕様書及び逗子市の建築・土木工事に係る環境配慮指針等を参照してください。	
9	直接仮設工事の養生の1式と記載がありますが、内訳はどのようにお考えでしょうか。	外壁改修に必要な養生を想定しております。	
10	直接仮設工事の整理清掃片づけの1式と記載がありますが、内訳はどのようにお考えでしょうか。	外壁改修に必要な整理清掃片付けを想定しております。	
11	その他付帯工事の軒落下部補修の1式と記載がありますが、内訳はどのようにお考えでしょうか。	不良部解体、下地補修、軒裏ケイカル板復旧等を想定しております。	