

質 疑 応 答 書

名 称 久木中学校屋内運動場外壁改修工事

番号	質 問	回 答	設計図番号
1	積算に使用している経費年度をご教示ください。	令和8年度です。	
2	内訳書の単価等の根拠で、刊行物の積算資料・建設物価は2026年の何月号を採用していますでしょうか。 また、建築施工単価・建築コスト情報は何月号を採用していますでしょうか。	見積り単価を使用しています。	
3	監理事務所設置の有無をご教示ください。	共通仮設費率分に費用は含まれています。 担当所管としては、作業期間が長いとため監理事務所や作業員詰所等の設置が必要と考えておりますが、必要に応じて設置してください。	
4	共通費算定に用いる工期は6.5カ月としてよろしいでしょうか。	経費は7か月で計算しています。	

5	「※外壁のｱｽﾍﾞｽﾄ含有材の補修部分撤去工事は飛散防止養生も含む」について、設計書にはアスベスト養生費の項目がありませんが、単価はどの項目に入っていますか。	下地補修工事に含みます。	図面 3・4・5・6・7
6	足場の共用日数は、何日ですか。	4 か月です。	第4号下位内訳書
7	破風の部材は何でしょうか。	ステンレス鋼板です。	第1号下位内訳書
8	破風の腐食部交換は、何か所くらいありますか。	足場設置後の調査にて数量確認をお願いいたします。	第1号下位内訳書
9	共通費の計算式は、何年度版を使用していますか。	令和8年度です。	
10	第2号下位内訳書 外部改修工事 【シーリング工事】で誘発目地シーリング打込み・柱取合目地シーリング打込み・外壁打継目地シールに既存撤去の記載がありませんが、既存撤去・新設と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	既存撤去新設です。	

11	第2号下位内訳書 外部改修工事 【シーリング工事】で雑シーリング打替えで1式となっていますが、照明器具・ガラリ・配管類貫通部他が図面に記載がなく大きさ及び各数量が不明です。予定価格で見込んでいる数量をご教示ください。	照明器具、電気関係の配管等小口径の配管関係のみであるために一式で計上しています。 雑シーリング打ち換えで照明器具・ガラリ・配管類貫通部他は対応していただきますようお願いいたします。 参考で写真を追加いたします。	図面 3～7
12	第4号下位内訳書 共通仮設費（積み上げ分）には仮囲い・ガードフェンス・カラーコーン・ゲート・揚重費・ガードマン等の記載がありません。別途精算していただけたらと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	仮囲い、ガードフェンス、カラーコーン、ゲート等は共通仮設費の率分に含まれています。揚重費については、市道久木20号に車両の重量制限がかかっていますのでラフタークレーンの乗り込みを想定していません。小運搬で対応してください。ガードマンについては計上していません。	
13	仮設計画図がありましたらご教示ください。	仮設計画図はありません。契約後協議にて対応いたします。	
14	第4号下位内訳書 共通仮設費（積み上げ分）の各項目の設置期間が不明です。ご教示ください。	4か月です。	
15	工事事務所の設置可能場所がありましたらご教示ください。	校舎敷地内の北側を想定していますが、契約後学校長含め協議させていただきます。	
16	工事用電力は、既存施設から無償利用できるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	工事用電力は共通仮設費率分に含まれていますので、基本的には事業者側で用意してください。	

17	工事用トイレは、学校内トイレを無償利用できるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	トイレについては共通仮設費率分に含まれていますので、事業者側で用意してください。	
18	設計書 第4号下位内訳書に外部足場 W=900 アルバトロスと記載がありますが アルバトロス以外の次世代足場の使用は可でしょうか。	使用可能です。	
19			