

会 議 概 要

担当課 国保健康課

件 名	平成 29 年度 第 2 回 逗子市総合的病院誘致推進本部会議
日 時	平成 29 年 8 月 30 日（水）午後 3 時 30 分～午後 4 時 20 分
場 所	庁議室
出 席 者	平井市長、柏村副市長 経営企画部 和田部長、福本次長 総務部 福井部長、西之原管財契約課長 環境都市部 田戸部長、青柳まちづくり景観課長、鈴木都市整備課長 消防本部 草柳消防長、林消防次長 福祉部 須藤部長、浅羽次長 事務局 国保健康課 廣末課長、西海副主幹、須田主事
記 録 者	国保健康課 須田 平成 29 年 8 月 31 日作成
配 付 資 料	① 次第 ② 第 2 回 総合的病院に関する検討会（地域連携機能等検討会）資料 ③ 第 2 回 総合的病院に関する検討会（建設等検討会）資料
内 容	<p>議題(1) 第 2 回 総合的病院に関する検討会（地域連携機能等検討会）の結果について</p> <p>事務局から資料に基づき、7 月 20 日（木）に開催された第 2 回 総合的病院に関する検討会（地域連携機能等検討会）の概要について説明した。</p> <p>議題(2) 第 2 回 総合的病院に関する検討会（建設等検討会）の結果について</p> <p>事務局から資料に基づき、8 月 23 日（水）に開催された第 2 回 総合的病院に関する検討会（建設等検討会）の結果について説明した。</p> <p>その後、関係各課から、それぞれの手続きについて、現在の進捗状況、今後の課題等について報告があった。</p> <p>（逗子アーデンヒル入口交差点の用地買収について） 管財契約課：交通量調査を行い、神奈川県警察・県土木事務所との協議に入っている。協議の結果を待っている状態で、用地買収自体の進展はいまのところない。</p> <p>（都市計画手続き、路線バスの乗り入れについて） 環境都市部長：都市計画については、6 月 27 日に県都市計画課へ事前相談書案の調整に行き、内容を精査しているところである。</p> <p>路線バスの乗り入れについては、8 月 15 日に京急バスへ今までの検討状況について報告した。8 月 29 日に環境都市課・都市整備課・</p>

会 議 概 要

担当課 国保健康課

内 容	<p>葵会で再度訪問し、入口交差点の改良・病院への進入路について、現在の案を説明した。</p> <p>(逗子アーデンヒル入口交差点の改良について)</p> <p>都市整備課：6月末に行った交通量調査の解析結果を元に、8月4日に所管警察と打合せを行った。8月17日に県土木と事前協議を行い、調整継続中である。</p> <p>(まちづくり条例、良好な都市環境をつくる条例、景観条例について)</p> <p>まちづくり景観課：環境評価審査委員会に向けて、事業者が実施する植生調査は、10月の市民説明会後に実施する予定である。そのため、スケジュールは1か月ほど後ろ倒しになっているが、平成30年度の建築確認申請等に影響はない。</p> <p>福祉部長：次回の地域連携機能等検討会は10月3日に開催する。10月5日には、三浦半島地域の推進会議が開催され、ここで粗々ではあると思われるが、次年度以降の不足病床数が示されるのではないかと思う。また、11月には葵会と覚書を締結する予定である。</p> <p>消防次長：病院建物の入口に消防活動スペースを設ける予定である。はしご車が進入するために、地盤の地耐力は20トン以上を確保するよう申し入れた。上段の駐車場での活動も予想されるので、同様に耐圧を確保するよう伝えた。</p> <p>個室もたくさんあり、不特定多数の人が一度に避難しなくてはいけなくなることから、病院建物の周囲には連続バルコニー、避難用滑り台を設置し、図面にも反映していただいた。</p> <p>また、上段の駐車場へのスロープの勾配は、5%以上あると厳しいと伝えたところ、何段かに切って上がっていくような造りを考えると回答をいただいた。</p> <p>市長：今後のスケジュールや、10月の市民説明会で説明可能な内容にはどのようなものがあるか。</p> <p>環境都市部長：説明会では、都市計画の素案について規制内容等を含め説明する予定である。</p> <p>都市整備課：交差点改良についても、なるべく早めに県警との協議を行いたい。</p> <p>消防長：病院内部のレイアウトについては、いつ頃決定するのか。設備等が大幅に変わる場合は、何度も調整し直さなくてはならなくなる。</p> <p>事務局：現在の建築計画案は、あくまでも現時点のものである。今後、病床をいくつ確保できるか、また、検討会等での意見や要望と、葵会の経営方針とのバランスもあるので、今後変わっていくことは多々あ</p>
-----	--

会 議 概 要

担当課 国保健康課

る。

消防長：この建物だと、フル装備の設備になる。病室の形状に変更があった場合、後から配管を通したりすることは難しいので、それも考慮した計画を立ててほしい。

市長：基本 300 床を目指すということは変わらないが、次期医療計画において、残りの 191 床が確保できるかどうか次第である。

経営企画部長：交差点改良については、平成 30 年度の当初予算に計上することになるかと思うが、大体いくらくらいになるのか。

都市整備課長：これから積算する。

市長：市道の進入路の工事についてはどうか。

環境都市部長：建築工事との絡みで、葵会が擁壁の工事を行うときに併せて行うのが合理的と考える。

副市長：条例手続き上、いつ頃までに建築計画が固まっていけないということはあるのか。

まちづくり景観課長：基本は建物外部の計画ができていればよいので、手続きには問題ない。ただ、病院内部の建築計画の変更により、建物外部の計画に大きな影響が出てしまうと、再度委員会にかける必要がある。

1 月の環境評価審査委員会及び 2 月の景観審査委員会で図面を提出するが、間仕切りを変える程度であれば問題ない。

副市長：昨日、バス事業者との打合せを行ったとのことだが、前回指摘されたバスの長さについてはどうか。

環境都市部長：認可の関係では、12 メートルの回転半径で検討していただけとありがたいとの話が以前あったため、12 メートルで検討している。

議題(3) その他

事務局：10 月 21 日（土）、29 日（日）に市民説明会を開催する予定である。

また、9 月 9 日（土）にアーデンヒル自治会役員会、9 月 23 日（土）に沼間小学校区地域連合会（住民自治協議会）代表者会議に市長が出席し、総合的病院の進捗状況等について報告する予定である。

各課において実施する調整等について、事前に地域連合会やアーデンヒル自治会、アーデンヒル近隣住民等に周知・説明等が必要なものは遺漏のないよう実施をお願いする。