

年度	平成28年度				平成29年度												平成30年度												平成31年度											
月	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
都市計画手続 (用途地域変更・ 地区計画決定)	基礎情報の整理・事前相談準備				素案 → (合意形成) → 原案												法定手続																							
	事前相談書類の作成 ・上位計画との整合 ・都市計画変更理由 ・地区計画の整備基準 等を整理する ・契約準備				県都市計画課及び調整機関(建築指導課・文化遺産課・県土木)等と事前相談・調整 都市計画図書作成業務委託契約締結 都市計画素案の作成 素案の修正 市民説明会 都市計画素案・地区計画整備方針案の修正 素案公示・公告 公聴会 原案の作成 都市計画案の策定 法定協議 公告・法定縦覧 意見整理・市都計審準備 市都市計画審議会 都市計画決定(告示・縦覧) 条例案上程・議決 地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例改正作業(パブコメ含む)																																			
3条例手続					各課と協議・関係機関と協議【36~47条】 植生調査 環境評価審査委員会意見聴取 景観審査委員会 景観配慮要望 景観配慮書案 住民説明会 公聴会 景観条例手続完了 地盤調査 告示・縦覧												由 都計法第29条許可申請経 由 建築確認申請経												建築確認審査終了 着工可											
アーデン入口交差点・市道沼間179号道路改良					逗子警、県土木事前調整 交通量調査及び設計発注 県警本部事前協議 計画説明会 設計完了 県警本部協議 完了 工事発注 工事説明会												工事完了 工事説明会												工事完了 供用開始											
公共交通誘導・ 拡充	公共交通事業者あて依頼				建築計画と併せバス停・転回所に係る説明 バス事業者からの路線バス拡充に係る提示条件の検討 住民要望の検討 関連路線(田浦線)付近住民への説明 (バス事業者)路線バス拡充準備 (医療法人)路線バスを補完する送迎バス運行の検討・準備 (JR・京急)送迎バス乗り降り場所想定 of 鉄道駅と協議 建築計画・進入道路等周辺環境整備の検討状況を随時バス事業者に伝え情報共有を図る。																																			
病床確保 病院建築 (委員会スケジュール)	病床の割当申請				病院開設許可申請 次期保健医療計画策定(県)												新保健医療計画(県) 病床の割当申請 病床の配分決定												開設変更許可申請 病院建設工事着工予定(32年度中開設日途)											
推進本部・検討会の開催 覚書・協定書の締結	誘致推進本部 第1回 第2回 第3回				検討会、誘致推進本部 地① 建① 本① 地② 建② 本② 地③ 本③ 覚書の締結												検討会、誘致推進本部 地④ 建③ 本④												検討会、誘致推進本部 誘致推進本部 基本協定書の締結											

本: 総合的病院誘致推進本部 地: 総合的病院に関する検討会(地域連携機能等検討会) 建: 総合的病院に関する検討会(建設等検討会) 丸数字はそれぞれの年度での第〇回を表す。